

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Emilia-Romagna

Anno di riferimento 2017

Data di pubblicazione: 25/06/2018

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Usò ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI SORAGNA CF: 00223170341	H94B13000140003	lett. b	Regionale	RISTRUTTURAZIONE CONVENTO DEL CARMINE	008034036 ITD52	€ 450.000,00	€ 0,00	100.00 %	NO	NO	NO	NO
S.TE.P.RA. SOC. CONS. A R.L. CF: 00830680393	J87D06000040007	lett. c	Regionale	OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA SITA A LUGO (RA). S.P. QUARANTOLA	008039014 ITD57	€ 692.245,34	€ 0,00	100.00 %	NO	NO	NO	NO
S.TE.P.RA. SOC. CONS. A R.L. CF: 00830680393	J97D06000040007	lett. c	Regionale	LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA DESTINATA A NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SITA NEL COMUNE DI RIOLO TERME, VIA BOLOGNA	008039015 ITD57	€ 384.998,02	€ 0,00	100.00 %	NO	NO	NO	NO
S.TE.P.RA. SOC. CONS. A R.L. CF: 00830680393	J67J09000100005	lett. c	Regionale	Lavori di realizzazione del PUE Bassette Ovest (RA) STRALCIO A e B	008039014 ITD57	€ 1.679.431,41	€ 0,00	100.00 %	NO	NO	NO	NO
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G69C11000030005	lett. b	Regionale	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. INTERVENTO PER COMPLESSIVI 30 ALLOGGI, AUTORIMESSE E RELATIVI POSTI AUTO PERTINENZIALI VIA A. SPINELLI S/N/C S. LAZZARO DI SAVENA BOLOGNA LOTTI 1545/PR, 1545/C, 1546/Z, 1546/I, 1547/PR, 1547/C, 1547/Z, 1547/I	008037054 ITD55	€ 4.432.355,82	€ 0,00	87.06 %	NO	NO	NO	NO
Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno CF: 80062590379	E98G11000700001	lett. b	Regionale	CUP E98G11000700001 - CIG 3250656E2D - O.P.C.M. 3850/2010 Cod. 06164 Comune di Sasso Marconi - Lavori urgenti per un primo consolidamento dei due tronconi laterali dell'opera idraulica sul Fiume Reno in località Palazzo dei Rossi.	008037057	€ 293.753,85	€ 0,00	69.01 %	SI	NO	NO	NO
FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. CF: 02080471200	C71C99000000001	lett. a	Regionale	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DEI TRASPORTI FERROVIARI IN COMUNE DI FERRARA E DI UN COLLEGAMENTO DIRETTO TRA LE LINEE FERROVIARIE RIMINI-FERRARA E SUZZARA-FERRARA. 1° STRALCIO-2° LOTTO	008038008 ITD56	€ 55.900.000,00	€ 0,00	29.10 %	SI	NO	SI	SI
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE CF: 92071270406	G97H07000460003	lett. a	Regionale	MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 4 BIDENTINA NEI COMUNI DI GALEATA E SANTA SOFIA E DEI CENTRI ABITATI DI GALEATA, PIANETTO E SANTA SOFIA 1° STRALCIO INTERVENTI IN COMUNE DI GALEATA	008040014 ITD58	€ 1.400.000,00	€ 0,00	27.78 %	SI	SI	SI	SI
COMUNE TREDOZIO CF: 00695070409	B79J09003840001	lett. a	Regionale	RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLEX MONASTERO DELLA SS.ANNUNZIATA	008040049 ITD58	€ 8.204.449,97	€ 4.704.449,97	27.46 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI CARPI CF: 00184280360	C92F14000220002	lett. a	Regionale	Progetto A4 n. 238/14 "Interventi locali di consolidamento statico/sismico del Teatro Comunale (a completamento degli interventi di miglioramento post-sisma 2012)".	008036005 ITD54	€ 300.000,00	€ 0,00	27.05 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA CF: 00172960361	J14B08000040006	lett. b	Regionale	Interventi di restauro conservativo a Villa Sorra - Villa	008036006	€ 500.000,00	€ 0,00	60.29 %	NO	NO	NO	NO
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G69C11000030005	lett. b	Regionale	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. INTERVENTO PER COMPLESSIVI 41 ALLOGGI, AUTORIMESSE E RELATIVI POSTI AUTO PERTINENZIALI VIA F.LLI CANOVA, 32-34-36 S.LAZZARO DI SAVENA BOLOGNA LOTTI 1535/PR, 1535/C, 1540/Z, 1540/I, 1540/W, 1544/PR, 1544/C, 1544/Z, 1544/I	008037054 ITD55	€ 4.631.139,45	€ 0,00	56.45 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Rimini CF: 00304260409	C99B11000000007	lett. b	Nazionale	Concessione di lavori pubblici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e smi avente per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione del centro sportivo per il gioco del calcio nell'area Ghigi	008099014	€ 3.814.400,00	€ 3.418.261,41	30.95 %	NO	SI	NO	NO

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G99C10000240001	lett. b	Regionale	COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) VIA DELLE MONDINE - AREA EX LAMBORGHINI - LOTTO 48 COMPARTO 3 - COSTRUZIONE DI N. 13 ALLOGGI (N. 8 DI EDILIZIA ERP) E (N. 5 LOC. PERM.), 13 AUTORIMESSE CON RELATIVE PERTINENZE LOTTI 1519/ZC, 1520/ZI	008037048 ITD55	€ 2.230.000,00	€ 0,00	21.20 %	NO	NO	NO	NO
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G59C10000170001	lett. b	Regionale	COMUNE DI MONZUNO CAPOLUOGO VIA ALPINI D'ITALIA COSTRUZIONE DI N. 5 ALLOGGI DI ERP E 5 AUTORIMESSE CON RELATIVE PERTINENZE.LOTTI 1524/ZA	008037044 ITD55	€ 1.200.000,00	€ 0,00	13.51 %	NO	NO	NO	NO
S.TE.P.RA. SOC. CONS. A R.L. CF: 00830680393	J67J09000100005	lett. a	Regionale	PUE Bassette Ovest (RA) - Stralcio A e B Fornitura e posa di conglomerati bituminosi seconda fase	008039014 ITD57	€ 335.712,02	€ 262.744,18	12.19 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.