

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Emilia-Romagna

Anno di riferimento 2023

Data di pubblicazione: 13/06/2024

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI CARPI CF: 00184280360	C92F14000220002	lett. b	Regionale	Interventi locali di consolidamento statico/sismico del Teatro Comunale (a completamento degli interventi di miglioramento post-sisma 2012)	008036005	€ 300.000,00	€ 137.405,02	16.76 %	SI	NO	NO	NO
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G32E07000010001	lett. b	Regionale	CONTRATTI DI QUARTIERE - BEROALDO PALAZZINA B SCAVO ARCHEOLOGICO	008037006	€ 800.000,00	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G32E07000010001	lett. b	Regionale	CONTRATTI DI QUARTIERE - BEROALDO PALAZZINA B BONIFICA	008037006	€ 2.500.000,00	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

