

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Emilia-Romagna

Anno di riferimento 2021

Data di pubblicazione: 14/06/2022

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
AZIENDA USL DI PIACENZA CF: 91002500337	B39H07000520008	lett. b	Regionale	COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER MAGAZZINO ECONOMALE E FARMACI AL SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIACENZA	008033032	€ 3.440.000,00	€ 0,00	86.82 %	SI	SI	NO	NO
AZIENDA USL DI PIACENZA CF: 91002500337	B33B08000500003	lett. c	Regionale	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASE DELLA SALUTE NEI DISTRETTI DI LEVANTE PODENZANO E PONENTE BORGONOVO V.T.	008033006	€ 2.000.000,00	€ 0,00	85.03 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI CODIGORO CF: 00339040388	D49B08000600004	lett. a	Regionale	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DARSENA DI CODIGORO	008038005	€ 492.000,00	€ 44.177,50	74.58 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA CF: 00285350369	C37B15000600006	lett. b	Regionale	Lavori di miglioramento sismico ed ampliamento di quattro aule Scuola Media Anna Frank	008036008	€ 580.000,00	€ 337.000,00	29.13 %	SI	NO	NO	NO
COMUNE DI CARPI CF: 00184280360	C92F14000220002	lett. b	Regionale	Interventi locali di consolidamento statico/sismico del Teatro Comunale (a completamento degli interventi di miglioramento post-sisma 2012)	008036005	€ 300.000,00	€ 137.405,02	16.76 %	SI	NO	NO	NO
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CF: 00322270372	G59C10000170001	lett. a	Regionale	costruzione di n.5 alloggi in Monzuno via Alpini d'Italia	008037044	€ 1.200.000,00	€ 713.544,00	6.33 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

