



Servizio Qualità urbana

Programmi innovativi in ambito urbano denominati
"Contratti di quartiere II"

Allegato 1

ELENCO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI
Aggiornato al 31 dicembre 2011

Contratto di quartiere

01. REGGIO NELL'EMILIA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) manutenzione straordinaria alloggi parcheggio | Erp | 156.448,74 | | 271.333,12 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2008 | 04/02/08 | 26/06/08 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) lavori di edilizia residenziale pubblica | Erp | 4.988.647,34 | 779.443,05 | 9.431.384,04 | 2° sem. 2009 | 2° sem. 2012 | 22/09/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) demolizioni | Urb | 25.014,39 | | 59.557,21 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2008 | 21/07/08 | 10/10/08 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) opere di urbanizzazione | Urb | 2.050.446,48 | | 4.881.945,40 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2011 | 22/09/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

02. BO-BOLOGNINA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. ERP - ristrutturazione edilizia di Via Albani 2/2-2/3-2/4-2/5-2/6-2/7 | Erp | 3.815.231,88 | 763.046,38 | 7.866.268,69 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2012 | 10/12/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Servizi di caseggiato per la prima infanzia | Urb | 104.737,07 | | 473.094,18 | 1° sem. 2010 | 1° sem. 2012 | 10/12/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. ERP - ristrutturazione edilizia Via Fioravanti 49-51, Via Bolognese 34 | Erp | 1.370.144,89 | 274.028,98 | 2.638.101,45 | 1° sem. 2009 | 2° sem. 2010 | 26/04/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Servizi per l'adolescenza | Urb | 62.609,84 | | 163.070,48 | 2° sem. 2009 | 2° sem. 2010 | 26/04/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico in Via Tiarini 1/3, 3, 5, 11-17, via Di Vincenzo 15-19, via Zampieri 6-12, Via Serra 20-22 locazione permanente. Soggetto attuatore: Coop Risanamento | Locper | 2.571.015,59 | | 6.122.494,07 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2009 | 03/04/08 | 23/02/10 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

03. MODENA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) Edilizia residenziale in locazione permanente RNord | Locper | 825.000,00 | | 1.650.000,00 | 2° sem. 2009 | 2° sem. 2014 | | | <input type="checkbox"/> |
| 2) ERP studentato in Rnord | Erp | 1.424.379,41 | | 2.100.000,00 | 1° sem. 2009 | 2° sem. 2012 | | | <input type="checkbox"/> |
| 3) ERP in Ex-Mercato Bestiame | Erp | 2.772.450,00 | 1.000.000,00 | 5.500.000,10 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2013 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4) Urbanizzazioni in Rnord | Urb | 1.875.068,00 | | 3.750.137,00 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2014 | 11/02/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) Parcheggi pubblici in Rnord | Urb | 299.428,00 | | 598.856,00 | 1° sem. 2010 | 1° sem. 2013 | | | <input type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

04. PIACENZA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) E.R.P. Barriera Roma | Erp | 2.000.000,00 | | 2.708.212,93 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2011 | 29/09/08 | 17/11/10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) E.R.P. Barriera Farnese n. 2 palazzi e area est. | Erp | 1.650.000,00 | | 2.213.000,00 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2012 | 15/04/11 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) E.R.P. Barriera Farnese n. 3 palazzi | Erp | 2.350.000,00 | | 2.994.341,01 | 2° sem. 2009 | 1° sem. 2013 | | | <input type="checkbox"/> |
| 7) Opere di U1 Pista ciclabile Stazione FS Torrione Fodesta | Urb | 400.000,00 | | 400.000,00 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2008 | 24/07/06 | 15/12/06 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8) Opere di U1 riqualificazione asse Via Colombo | Urb | 990.000,00 | | 990.000,00 | 2° sem. 2009 | 1° sem. 2012 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9) Opere di U1 riorganizzazione P.le Marconi e P.le Torricella | Urb | 990.000,00 | | 990.000,00 | 2° sem. 2008 | 1° sem. 2011 | 07/01/09 | 28/10/10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10) Opere di U1 riorganizzazione P.le Libertà | Urb | 620.000,00 | | 620.000,00 | 1° sem. 2009 | 2° sem. 2011 | 18/05/09 | 23/12/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

04. PIACENZA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 21) Programma di sperimentazione | Erp | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

05. FAENZA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Area San Rocco, lavori di edilizia residenziale per la locazione a termine. Lotto n. 12 (due edifici). Soggetto attuatore: Società Consortile "San Rocco"-Faenza Case | Locter | 842.242,00 | 73.643,00 | 3.929.705,17 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | 17/03/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Area San Rocco, lavori di edilizia residenziale per la locazione a termine. Lotto n. 13 (due edifici). Soggetto attuatore: Società Consortile "San Rocco"-Faenza Case | Locter | 1.209.373,00 | 374.742,00 | 7.103.080,42 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | 07/05/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Area San Rocco, opere di urbanizzazione pertinenziali | Urb | 1.760.000,00 | | 5.070.000,00 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2011 | 12/03/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Variante alle linee elettriche aeree a 132 KV in cavo interrato, Linee RFI | Urb | 2.295.457,23 | | 8.365.400,00 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2009 | 05/03/08 | 10/07/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

05. FAENZA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 5. Variante alle linee elettriche aeree a 132 KV in cavo interrato, Linee Enel | Urb | 544.542,77 | | 4.505.240,00 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2009 | 25/01/08 | 08/06/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Programma di sperimentazione lotti residenziali n. 12 e n. 13 area San Rocco. Soggetto attuatore: Società Consortile "San Rocco"- Faenza Case | Erp | | 448.385,00 | | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | 17/03/09 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

06. BO-SAN DONATO

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. ERP - ristrutturazione urbanistica di Via Beroaldo 6-8,10-12,14-16,18-20 via Ungarelli 7-9,10-12 | Erp | 5.805.904,99 | 870.885,75 | 9.805.548,04 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2013 | 17/06/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2a. Servizi di quartiere e urbanizzazioni - Servizi di quartiere 2a | Urb | 326.048,37 | | 652.096,74 | 2° sem. 2009 | 1° sem. 2013 | 17/06/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2b - Servizi di quartiere e urbanizzazioni - Urbanizzazioni | Urb | 525.200,00 | | 2.525.200,00 | 1° sem. 2010 | 2° sem. 2011 | 05/10/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Verde pubblico in via Beroaldo e riqualificazione di Via Borelli | Urb | 228.844,35 | | 557.688,70 | 2° sem. 2010 | 1° sem. 2013 | 17/06/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Verde e impianti sportivi in Via Mondo - via della Torretta | Urb | 450.000,00 | | 900.000,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2009 | 12/01/09 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

06. BO-SAN DONATO

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 5. Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico in via Ristori 1 - Parrocchia di S.Vincenzo De Paoli. Soggetto attuatore: Parrocchia S.Vincenzo De Paoli | Urb | 245.000,00 | | 562.000,00 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2008 | 05/10/06 | 24/11/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

07. FIDENZA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Ristrutturazione urbanistica di Via Porro-Barabaschi-IV Novembre-Ariosto. Tipologia ERP | Erp | 1.924.376,96 | 133.018,48 | 3.239.136,34 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. 6 buoni casa Area ex foro boario (PRU) Tipologia: edilizia agevolata. Soggetto attuatore: società Fidentia s.r.l. | Buoni | 108.000,00 | | 1.436.735,48 | 1° sem. 2010 | 2° sem. 2012 | 29/07/04 | 22/07/06 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Recupero ex collegio dei gesuiti. Tipologia: U2 | Urb | 3.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4. Alloggi in proprietà per giovani coppie. Tipologia: edilizia agevolata buoni casa. Soggetto attuatore: Coop. di abitazione "Edilfidenza due" | Buoni | 315.844,65 | | 5.526.241,56 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2008 | 29/07/04 | 22/07/06 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Adeguamento tecnologico e abbattimento barriere architettoniche edifici di Via Pascoli. Tipologia ERP | Erp | 728.000,00 | | 1.040.000,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2009 | 05/05/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

07. FIDENZA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 6. Intervento su fabbricato di Via De Gasperi. Tipologia: edilizia agevolata. Soggetto attuatore: Cooperativa a proprietà indivisa G. Di Vittorio | Locper | 930.000,00 | | 2.015.885,42 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2008 | 07/03/06 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Completamento piano integrato ex L: 203/91 in Via Iscaro (10 buoni casa). Soggetto attuatore: Coop Casa del Lavoratore G. Di Vittorio | Buoni | 180.759,91 | | 1.521.299,75 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | 25/03/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Intervento da cedere in proprietà (10 buoni casa per giovani coppie) in località "Ca' dei Rossi - scheda 3.4". Soggetto attuatore: Coop Casa del Lavoratore G. Di Vittorio | Buoni | 180.759,91 | | 2.009.000,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2011 | | | <input type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

08. FERRARA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) Edilizia residenziale pubblica lotto n. 7 e n. 8 n. 76 alloggi | Erp | 4.286.775,20 | 455.232,76 | 6.774.297,96 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2011 | 03/04/09 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Servizi di quartiere, parco pubblico, parcheggi e marciapiedi | Urb | 397.472,75 | | 1.044.945,50 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2011 | 27/03/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Riqualificazione Via Bentivoglio | Urb | 650.000,00 | | 1.500.000,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2009 | 09/10/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

09. RAVENNA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) Nuova costruzione di 38 alloggi di Edilizia residenziale pubblica, verde e parcheggi pubblici | Erp | 3.275.000,00 | | 4.770.000,00 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2011 | 12/03/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Adeguamento impianti di 51 alloggi ERP | Erp | 357.000,00 | | 510.000,00 | 2° sem. 2008 | 1° sem. 2010 | 13/10/08 | 10/04/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Nuova costruzione di 72 alloggi con Buono casa. Soggetto attuatore: Soc. Coop ITER s.c.a.r.l. | Buoni | 1.066.431,00 | 283.569,00 | 11.243.569,00 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2011 | 21/12/07 | 30/08/11 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) Nuova costruzione scuola materna S. Giuseppe | Urb | 335.040,00 | 80.960,00 | 1.656.000,00 | 2° sem. 2009 | 1° sem. 2012 | | | <input type="checkbox"/> |
| 5) Ristrutturazione ex scuola elementare per nuovo asilo nido S. Giuseppe | Urb | 224.000,00 | | 645.000,00 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2011 | 16/07/08 | 04/08/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

10. BONDENO

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Realizzazione alloggi ERP nel Quartiere del Sole | Erp | 3.254.720,03 | 362.004,29 | 5.552.234,74 | 2° sem. 2008 | 1° sem. 2010 | 21/05/09 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Riqualificazione nodo viario Ponte Rana | Urb | 2.327.500,00 | | 5.451.533,00 | 2° sem. 2010 | 2° sem. 2012 | | | <input type="checkbox"/> |
| 3. Realizzazione nuova pista ciclabile | Urb | 100.000,00 | | 200.000,00 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2008 | 07/04/08 | 24/04/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

11. IMOLA

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) nuova costruzione alloggi specialistici in locazione permanente. Soggetto attuatore: ATI tra UNICOOP e COOP.RENO s.c.a.r.l. | Locper | 1.913.675,00 | 198.200,00 | 5.148.744,13 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2009 | 11/04/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Realizzazione di parcheggio pubblico, verde pubblico e percorso ciclopedonale copn collegamento al sottopasso ciclopedonale stazione FS. Soggetto attuatore: ATI tra UNICOOP e COOP.RENO s.c.a.r.l. | Urb | 299.246,00 | 242.840,00 | 1.125.514,93 | 1° sem. 2009 | 2° sem. 2009 | 11/04/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Ampliamento verde pubblico e parcheggi. Soggetto attuatore: ATI tra UNICOOP e COOP.RENO s.c.a.r.l. | Urb | | | 342.293,32 | 1° sem. 2009 | 2° sem. 2010 | | | <input type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere**12. FORLI'**

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1) ac 5 comparto A - pru1 - Sistema ferroviario - Via Pandolfa (foro Boario) - realizzazione rete di teleriscaldamento | Urb | 300.000,00 | | 1.238.709,49 | 1° sem. 2008 | 2° sem. 2008 | 19/01/07 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) ac 5 comparto A - pru1 - Sistema ferroviario - Via Pandolfa (foro Boario) - nuova costruzione asilo nido | Urb | 527.939,00 | | 1.348.939,00 | 2° sem. 2008 | 1° sem. 2010 | 11/12/08 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) RU1 - Mercato ortofrutticolo - Viale Vittorio Veneto - Via dei Gerolimini - Via Dandolo - realizzazione opere di urbanizzazione primaria a servizio della residenza | Urb | 70.000,00 | | 140.000,00 | 1° sem. 2010 | 2° sem. 2010 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4) RU1 - Mercato ortofrutticolo - Viale Vittorio Veneto - Via dei Gerolimini - Via Dandolo nuova costruzione n. 24 alloggi ERP destinati alla locazione permanente | Locper | 1.118.079,00 | 372.000,00 | 3.923.900,00 | 1° sem. 2010 | 2° sem. 2012 | | | <input type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

12. FORLI'

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 5) Intervento di ripristino edilizio in Centro storico - Piazza del Carmine Angolo Via Fratti - realizzazione n. 10 alloggi ERP destinati alla locazione permanente e n. 2 locali a destinazione terziario-commerciale | Locper | 563.838,00 | 186.000,00 | 2.814.000,00 | 1° sem. 2010 | 2° sem. 2012 | | | <input type="checkbox"/> |
| 6.1) Intervento di riassetto viario di Piazzale del Lavoro, Piazzale di Porta San Pietro. | Urb | | | 830.000,00 | 1° sem. 2008 | 1° sem. 2009 | 23/01/08 | 21/05/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.2) Intervento di riassetto viario tra le Via Vespucci e la Via Colombo | Urb | 200.000,00 | | 200.000,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2009 | 27/10/08 | 25/02/09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.3) Intervento di riassetto viario Piazzale Savonarola Viale Matteotti e completamento lavori su Viale Vittorio Veneto. | Urb | 570.000,00 | | 1.600.000,00 | 1° sem. 2009 | 1° sem. 2010 | 08/06/09 | 18/06/10 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contratto di quartiere

12. FORLI'

| Intervento | Tipol. | Finanziamento esclusa sperimentazione | Sperimentazione | Costo dell'intervento | Data di previsione inizio lavori da programma | Data di previsione fine lavori da programma | Data di inizio lavori effettiva | Data di fine lavori | Lavori affidati iniziati o conclusi |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 7) Interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo alloggi Erp in Viale Matteotti n. 26 | Erp | 96.480,00 | 28.400,00 | 178.400,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | 15/05/09 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8) Interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo alloggi Erp in Viale Matteotti n. 50 | Erp | 160.720,00 | 47.600,00 | 297.600,00 | 2° sem. 2008 | 2° sem. 2010 | 03/11/10 | | <input checked="" type="checkbox"/> |