

A) - Sintesi dei Programmi finanziati con Accordo Stato/Regione

COMUNI	Alloggi		FONTI DI FINANZIAMENTO				Costo Compl. Programma	NOTE
	Erp	Agev.	Stato	Regione	Comune	Altri o privati		
1. Comune di OZZANO DELL'EMILIA (Bo)	0	50	1.114.661,71	1.004.616,29	653.176,98	17.380.222,00	20.152.676,98	Dati da scheda di raffronto Comune
2. Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo)	52	0	2.104.934,76	1.897.124,24	1.017.477,99	-	5.019.536,99	Dati da scheda di raffronto Comune
3. Comune di RIMINI	27	0	1.808.736,88	1.630.168,62	1.463.539,50	250.000,00	5.152.445,00	Dati da scheda di raffronto Comune
4. Comune di FONTANELLATO (Pr)	0	12	852.533,35	768.366,65	100.000,00	2.859.100,00	4.580.000,00	Dati da scheda di raffronto Comune
5. Comune di SALA BAGANZA (Pr)	0	12	723.038,38	651.656,12	1.756.305,50	-	3.131.000,00	Dati da scheda di raffronto Comune
6. Comune di RAVENNA	18	46	2.627.057,65	2.367.700,35	2.079.598,60	3.111.820,92	10.186.177,52	Dati da scheda di raffronto Comune
7. Comune di PARMA	0	98	1.610.378,17	1.451.392,96	1.094.159,46	8.844.069,41	13.000.000,00	Dati da scheda di raffronto Comune
8. Comune di CASTEL SAN GIOVANNI (Pc)	0	12	470.736,84	424.263,16	-	1.244.509,00	2.139.509,00	Dati da scheda di raffronto Comune
9. Comune di CAMPOSANTO (Mo)	6	13	859.913,65	775.018,35	-	2.005.068,00	3.640.000,00	Dati da scheda di raffronto Comune
10. Comune di MERCATO SARACENO (Fc)	0	22	1.496.791,84	1.349.020,46	398.413,72	1.066.362,98	4.310.589,00	Dati da scheda di raffronto Comune
11. Comune di BORGO VAL DI TARO (Pr)	17	0	788.944,42	711.055,58	650.000,00	0,00	2.150.000,00	Dati da scheda di raffronto Comune
12. Comune di COTIGNOLA (Ra)	0	16	792.396,85	714.167,15	906.873,00	0,00	2.413.437,00	Dati da scheda di raffronto Comune
13. Comune di SAN FELICE SUL PANARO (Mo)	2	12	685.584,81	617.900,19	150.000,00	599.820,00	2.053.305,00	Dati da scheda di raffronto Comune
14. Comune di MESOLA (Fe)	17	0	707.386,94	637.549,88	508.635,68	0,00	1.853.572,50	Dati da scheda di raffronto Comune
Totale	139	293	16.643.096,25	15.000.000,00	10.778.180,43	37.360.972,31	79.782.248,99	
Totale Alloggi	432							
Finanziamento STATO/REGIONE			31.643.096,25					

B) - Attuazione del programma Regionale (Accordo di programma quadro stato regione del 03.06.2010)

Elenco degli interventi	Dati	Contributi Erogati				Totale	Avanz. Lavori		NOTE
		Stato	Regione	Comune	Altri o privati		Costo Comples.	% Avanz. Programma	

1. Comune di OZZANO DELL'EMILIA (Bo)

Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		1.113.932,15	1.003.958,75	653.179,98	17.380.222,00	20.151.292,88	20.152.676,98	100,00%	Programma terminato. Economia sul finanziamento stato regione di euro 1.387,10
% del Finanziamento erogato		99,93%	99,93%	100,00%	100,00%	99,99%			
Alloggi da realizzare	50								
Alloggi completati	50								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

2. Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo)

Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		964.664,61	869.427,71	540.923,89	-	2.375.016,21	2.877.242,74	57,32%	
% del Finanziamento erogato		45,83%	45,83%	53,16%	-	47,32%			
Alloggi da realizzare	52								
Alloggi completati	0								
% Alloggi completati sul totale	0,00%								
Interventi non avviati	1,52%	10.686,48	9.631,45	56.153,73	-	76.471,66			

3. Comune di RIMINI

Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		1.243.016,01	1.120.298,77	1.463.539,50	250.000,00	4.076.854,28	5.152.445,00	100,00%	Programma terminato. Siamo in attesa del collaudo degli interventi per l'erogazione del saldo
% del Finanziamento erogato		68,72%	68,72%	100,00%	100,00%	79,12%			
Alloggi da realizzare	27								
Alloggi completati	27								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

4. Comune di FONTANELATO (Pr)									
Accordo sottoscritto (data)	22/02/2011								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		341.013,34	307.346,66	10.000,00	285.910,00	944.270,00	692.416,59	15,12%	
% del Finanziamento erogato		40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	20,62%			
Alloggi da realizzare	12								
Alloggi completati	0								
% Alloggi completati sul totale	0,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

5. Comune di SALA BAGANZA (Pr)									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		605.194,01	545.445,99	1.094.554,55	-	2.245.194,55	2.356.453,65	75,26%	
% del Finanziamento erogato		83,70%	83,70%	62,32%	-	71,71%			
Alloggi da realizzare	12								
Alloggi completati	12								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

6. Comune di RAVENNA									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		2.627.057,65	2.367.700,35	2.079.598,60	3.111.820,92	10.186.177,52	10.186.177,52	100,00%	Programma terminato
% del Finanziamento erogato		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Alloggi da realizzare	64								
Alloggi completati	64								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

7. Comune di PARMA									
Accordo sottoscritto (data)	22/02/2011								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		1.610.378,17	1.451.392,96	1.094.159,46	8.844.069,41	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%	Programma terminato
% del Finanziamento erogato		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Alloggi da realizzare	98								
Alloggi completati	98								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

8. Comune di CASTEL SAN GIOVANNI (Pc)									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		470.736,84	424.263,16	-	1.244.509,00	2.139.509,00	2.139.509,00	100,00%	Programma terminato
% del Finanziamento erogato		100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%			
Alloggi da realizzare	12								
Alloggi completati	12								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

9. Comune di CAMPOSANTO (Mo)									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		833.860,29	751.537,11	-	2.005.068,00	3.590.465,40	3.640.000,00	100,00%	Programma terminato. Economia sul finanziamento stato regione di euro 49.534,59
% del Finanziamento erogato		96,97%	96,97%	-	100,00%	98,64%	-		
Alloggi da realizzare	19								
Alloggi completati	19								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

10. Comune di MERCATO SARACENO (Fc)									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		1.115.198,01	1.005.099,63	398.413,72	672.767,83	3.191.479,19	2.998.604,88	69,56%	
% del Finanziamento erogato		74,51%	74,51%	100,00%	63,09%	74,04%			
Alloggi da realizzare	22								
Alloggi completati	0								
% Alloggi completati sul totale	0,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

11. Comune di BORGIO VAL DI TARO (Pr)									
Accordo sottoscritto (data)	22/02/2011								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		552.261,09	497.738,91	650.000,00	-	1.700.000,00	2.150.000,00	100,00%	Programma terminato. Siamo in attesa del collaudo degli interventi per l'erogazione del saldo
% del Finanziamento erogato		70,00%	70,00%	100,00%	-	79,07%			
Alloggi da realizzare	17								
Alloggi completati	17								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

12. Comune di COTIGNOLA (Ra)									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		781.204,71	704.079,96	906.873,00	-	2.392.157,67	2.413.437,00	100,00%	Programma terminato. Economia sul finanziamento stato regione di euro 21.279,33
% del Finanziamento erogato		98,59%	98,59%	100,00%	-	99,12%			
Alloggi da realizzare	16								
Alloggi completati	16								
% Alloggi completati sul totale	100,00%								
Interventi non avviati	0,00%	-	-	-	-	-			

13. Comune di SAN FELICE SUL PANARO (Mo)									
Accordo sottoscritto (data)	15/12/2010								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		463.174,05	417.447,01	150.000,00	599.820,00	1.630.441,06	1.799.550,00	87,64%	
% del Finanziamento erogato		67,56%	67,56%	100,00%	100,00%	79,41%			
Alloggi da realizzare	14								
Alloggi completati	12								
% Alloggi completati sul totale	85,71%								
Interventi non avviati	0,12358369	133.465,73	120.289,27	-	-	253.755,00			

14. Comune di MESOLA (Fe)									
Accordo sottoscritto (data)	22/02/2011								
Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.)		589.880,55	531.644,37	328.739,91	-	1.450.264,83	1.456.804,91	78,59%	
% del Finanziamento erogato		83,39%	83,39%	64,63%		78,24%			
Alloggi da realizzare	17								
Alloggi completati	15								
% Alloggi completati sul totale	88,24%								
Interventi non avviati	21,41%	109.086,63	98.316,99	189.363,97	-	396.767,59			

C) - Sintesi dei PRUACS - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Programmi PRUACS REGIONALI		Alloggi		FONTI DI FINANZIAMENTO				Costo Compl. Programma	NOTE
		Erp	Agev.	Stato	Regione	Comune	Altri o privati		
Dati Regionali	Totale	139	293	16.643.096,25	15.000.000,00	10.778.180,43	37.360.972,31	79.782.248,99	
	Totale Alloggi	432							
Finanziamento STATO/REGIONE				31.643.096,25					

Programmi PRUACS REGIONALI	Dati	Contributi Erogati				Totale	Avanz. Lavori		NOTE
		Stato	Regione	Comune	Altri o privati		Costo Comples.	% Avanz. Programmi	
Erogazioni ai comuni (Disponib. Finaz.)		13.311.571,47	11.997.381,34	9.369.982,61	34.394.187,16	69.073.122,59	71.015.318,27	89,01%	
% del Finanziamento erogato									
Alloggi da realizzare	432								
Alloggi completati	342								
% Alloggi completati sul totale	79,17%								
Interventi non avviati	0,91%	253.238,84	228.237,71	245.517,70	-	726.994,25			
Rapporto % tra Erogaz. e Finanziamento		79,98%	79,98%	86,93%	92,06%	86,58%			
TOTALE									